

令和4年9月～

安全パトロール点検表					
工 事 名	ことでん新駅（太田～仏生山駅間）駅前広場造成工事（その5）				
工 事 場 所	多肥上町				
工 期	令和7年3月13日～令和 7 年11月28日				
施 工 業 者 名	（株）大王	請負金額	74, 228千円	進捗率	85%
現 場 代 理 人	吉田 皓聖	作業内容	自由勾配側溝底打ち		
点 検 項 目	点 検 細 目			現場満点	評 点
安 全 管 理 体 制	☑現場代理人の常駐及び表示（10点） （公共工事標準請負契約約款・10条2項 10条3項に除外事項あり）			10	8
	☑施工計画書の常備（5点）			5	5
	☑施工体系の表示（2か所）（建設業法 24条の7）（5点） （施工体系台帳の常備）（建設業法 24条の8）			5	5
	☑安全管理組織表の表示（5点）			5	5
	☑緊急連絡網の表示（5点） （土木工事安全施工技術指針 1-4-5-（3））			5	5
	☑保護具の着用（アゴひも確認・安全帯）（5点） （労働安全衛生規則 539条、518条及び519条第2項）			5	5
安 全 施 設 及び 標 識 ・ 標 示	☑工事中標示板の適切な内容及び設置（5点） （香川県土木工事標準仕様書 1-1-29-3）			5	5
	☑第三者に対する交通安全対策（10点） ・安全標識の適切な設置 （公衆災害防止対策基準 第3章 第17）			10	8
	☑就業者の為の安全標識及び墜落（10点） ・落下防護柵・昇降施設の設置 （労働安全衛生規則 540条、518条、519条、526条）			10	8
整 理 ・ 整 頓 消火器・救急品	☑現場事務所内・倉庫内の整理整頓（5点） 及び衛生設備の設置（香川県土木工事標準仕様書 1-1-29-6）			5	5
	☑事務所の消火器の備付（労働安全衛生規則 289条）（3点） 火元責任者の選任と表示（消費期限の確認） （消防法施工令第4条第2項）			3	2
	☑救急用品の備付（事務所衛生基準規則 第5章23条）（2点）			2	2
	☑安全旗の掲揚 ↑ 安衛則633.635（2点）			2	2
	☑仮設電気設備と正副・施錠の確認の状況（5点）			5	3
	☑現場の整理整頓（資材の管理状況）（5点） （香川県土木工事標準仕様書 1-1-29-4）			5	5

点 検 項 目		点 検 細 目	現場満点	評 点
免許・資格関係 の携帯及び表示	各種免許・技能講習・特別教育	(各3点)	9	9
	☒ 車両系建設機械(労働安全衛生法 61条、59条3項)			
	☒ 玉掛(労働安全衛生法 61条1項 労働安全衛生法施工令 20条16項)(クレーン等安全規則 221条)			
	☒ 移動式クレーン(クレーン等安全規則 67条、68条)			
	☐ その他			
	各種作業主任者	(各3点)	—	—
	☐ 土止め支保工(労働安全衛生規則 374条)			
	☐ 地山掘削(労働安全衛生規則 359条)			
	☐ 型枠支保工(労働安全衛生規則 246条)			
	☐ 足場組立工(労働安衛生規則 565条、36条、39条)			
	☐ その他			
	☐ 建設工事に必要な届出	(2点)	—	—
	(例：道路占用 道路法 32条・道路使用 道路交通法 77条 工事計画書 労働安全衛生法 88条)			
	☒ 建設業の許可票(建設業法 40条)	(5点)	5	5
	労災保険成立票(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施工規則 77条)			
	(注) 協力業者も含む			
各種建設機械 及び 施工方法状況	☒ 各種機械の点検整備	(各3点)	12	9
	(労働安全衛生法 45条)(労働安全衛生法施工令 15条)			
	☒ 適切な機械選定(香川県土木工事標準仕様書 1-4-32-4)	(5点)	5	5
	☒ 適切な玉掛用具(クレーン等安全規則 215条～218条)	(5点)	5	3
	☒ 掘削・切土等の適否(労働安全衛生規則 356条、534条)	(10点)	10	10
	☐ 作業に対しての誘導者・合図者・監視人等	(各3点)	—	—
	・誘導者(労働安全衛生規則 151条の6、7、8等)			
	・合図者(労働安全衛生規則 151条、159条、171条の2第2項 189条、194条の12、517条16の2項等)			
	・監視人(労働安全衛生規則 349条4項、536条)			
	(酸素欠乏症等防止基準 13条、25条の2項)			
小 計	☒ 第三者に対しての交通整理員及び誘導員の配置	(各3点)	3	3
	(公衆災害防止対策基準 第3章第14)			
点検項目による採点 (A)		評点÷現場満点×95% (満点95点)	84	
その他総括的評価 (B)		理由 (±5点)	0	
合 計 (A+B)				
安全パトロール点検結果の詳細は、上記のとおりで総合評価 84 点でした。 総評 現場代理人の表示がなかった。安全施設の設置について囲われていない場所があった。 仮設電源のアースが必要 ワイヤー点検を1部していなかった。倉庫側に加熱物があったが 消火器の備えが必要とおもわれる。				
点 検 年 月 日	令和7年10月3日		点 検 者	安全委員会